

Loviisan kaupunki	ALUSTAVA RAKENTAMISAIKATAULU																																															
Kuningattarenrannan alueen pohjanvahvistus 20.12.2020																																																
AIKA /	2020												2021												2022												2023											
TOIMENPIDE	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Pohjanvahvistusalueen suunnitelmat																																																
Pohjanvahvistuksen yleissuunnitelma	■																																															
Täydentävät pohjatutkimukset, vaihe 1	■																																															
Täydentävät pohjatutkimukset, vaihe 2	■																																															
Stabiloinnin ennakkokokeet	■																																															
Ruoppausalueen yleissuunnitelma	■																																															
Katujen yleissuunnitelmat ja tasaukset	■																																															
Pohjanvahvistuksen rakennesuunnitelma	■																																															
Ruoppausalueen rakennesuunnitelma	■																																															
Katujen ja vesihuollon rakennussuunnitelmat	■																																															
Viher- ja ranta-alueen yleissuunnitelma	■																																															
Suunnittelutyöt FCG	■																																															
Liikekiinteistöjen purkutyöt													■																																			
Luvat ja ympäröivät alueet																																																
Kaavan vahvistuminen	▲																																															
Ympäristölupa (sulfaatti savi, ruoppaus)	■												▲																																			
Louhepenkereen ja ruoppauksen urakkakilpailutus													■																																			
Ruoppaus ja reunapenger																																																
Ruoppausmassojen sijoituksen vaatimat rakenteet													■																																			
Vesialueen ruoppaus (153 000 m3ktr)													■																																			
Rannan louhepenger													■																																			
Pohjanvahvistus																																																
Tonttien reunavahvistus (massastabilointi)													■																																			
Koestabilointi / Massa- ja pilarisyvästabilointi	■												■																																			
Kuningattarenrannan ja tonttien pilarisyvästabilointi	■												■																																			
Tiealueen yleispengerrys													■																																			
Tonttialueiden yleispengerrys													■																																			
Kunnallistekniikan rakentaminen																																																
Eteläosa vaihe1	■												■																																			
Saaristontie vaihe2	■												■																																			
Kuningattarenranta vaihe3	■												■																																			
Viimeistelytyöt																									■																							
Talonrakennus																																																
Asuntomessutalojen rakentaminen																									■												■											
Asuntomessut 7 /2023																									■												■											

