

## **Ledningens sammanfattning**

Vi går enligt budgeten.  
Vi har klarat av att utföra de uppgifter som hör till vår verksamhet.

## **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Inledningen av arbetet på överföringslinjen Forsby – Liljendal förflyttades till senare än planerat. Det egentliga grävarbetet börjar i augusti 2019 och arbetet slutförs våren 2020.  
Sanering av rör har vi utfört i mån av möjlighet, Drottninggatans sanering från Saltbodtorget till Servicehuset Esplanad slutfördes i juli.

## **Ekonomi**

### **Utveckling av verksamhetskostnaderna, sammanlagt**

- inom budgeten

### **Utveckling av personalutgifterna**

- inom budgeten

### **Köp av tjänster**

- inom budgeten

### **Material, förnödenheter, varor**

- inom budgeten

### **Övriga verksamhetskostnader**

- inom budgeten

### **Utveckling av verksamhetsintäkterna**

- eventuellt under budgeten (exaktare uppskattning kan ges efter utjämningsfaktureringen)

## **Prognos 2019**

Vi kommer att följa budgeten. Eventuella otillräckliga intäkter strävar vi att kompensera genom att skära ner på utgifterna.

**Datum 9.8.2019**

***Markku Paakkari***

