

INVESTOINNIT

Demokratiapalvelut

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-6 2024	Huomiot
<i>Yli 100 000 euron hankkeet:</i>							
Maanhankinta	200		200		200	23	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet:</i>							
Sähköinen arkisto	50		50		50		
Kokouslaitteisto	35		35		35		
Investointimenot yhteensä	285		285		285		
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
Kiinteistöjen myynti	-50		-50		-50	-77	Mökkitontti, sis. myyntivoiton
Rakennusten myynti	-150		-150		-150		
Investointien tulorahoitus yhteensä	-200		-200		-200	-77	
Investointimenot netto	85		85		85	-54	

Kaupunginkansliakeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-6 2024	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>							
Investointimenot yhteensä:							
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
Investointien tulorahoitus yhteensä							
Investointimenot netto							

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1–6 2024	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Liikuntahalli, laaja						2	
Isnäsin koulukeskus							
Hankesuunnitelma, vanhan koulun korjaus ja päiväkotijärjestelyt.	855	205	50		50	13	toteutuu
Generalshagens skola, hankesuunnitelma, peruskorjaus	4000	47	1000		1000	120	toteutuu
Valkon koulu, ikkunat	120		120		120	1	ei toteudu
Tesjoen koulu Hankesuunnittelu; ilmanvaihto, talotekniikka ja puutyöluokka	850		50		50		toteutuu n.100t
Ikkunoiden korjaus ja julkisivut			400		400	3	
Ruukin koulu	520		400		400	-	toteutuu n.100t
Suunnittelu, koulun julkisivu ja öljylämmityksen korvaaminen							
Skeittipuisto	120		110		110		Siirtynee vuodelle 2025
Päiväkoti-investointi							
Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	7 800	109	3800		3800	111	toteutuu
Valkon päiväkot	1 358	29	1100		1100	14	Toteutuu n.700t
Siirrettävät moduulit							
Ruokapalvelun yksiköiden keittiölaitteiden (tiskikone, uuneja) uusinta	170		170		170	15	
Forum							
Käyttövesiputkisto ja viemärit	150		150		150	43	Toteutuu
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys- ja hyvinvointikeskus)</i>							
Julkisivujen kunnostaminen (useita kohteita)							
Hembackan päiväkot	20		20		20		Toteutuu
Stallet Liljendal	10		10		10		Toteutuu
Liljendalin kirjasto	15		15		15		Toteutuu
Piha-alueet							
Agricolahallin salibandykaukalo	12		12		12	16	Ok
Piharakennuksia kouluille	90		90				
Suojakatokset päiväkodeille	80		80				
Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset							

Kouluihin ja päiväkoteihin tarvittavat viilennyslaitteet	30		30			
Tilajärjestelyt (tilojen muutostarpeet)	30		30			
Kansalaisopiston lämminvesipuolen ongelmien korjaaminen	80		80		80	Toteutuu
Ruukin yläpaja Vesirataksen korjaaminen					30	Hankeraha 2023
Koneet ja laitteet						
Harjunteen kokoustan näyttökangas	20		20		20	toteutuu

Investointimenot yhteensä	16330	390	7737		7737	368	
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
<i>Skeittipuisto, avustukset 30%</i>	-35		-35		-35		
Investointien tulo-rahoitus yhteensä	-35		-35		-35		
Investointimenot netto	16295		7702		7702	368	

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteutuma 1-6 2024	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Helsingintien silta, kuntokartoitus ja suunnitelma			30		30		Toteutuu kuntokartoitus
Kikatuskuja	200		200		200		Saadaan kilpailutettua, siirto 2025 osa +lisämääräraha 150k
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	100		100		100		Selvityksessä
Ulkovalaistuksen perusparannus	125		125		125	80	Toteutuu
Siltojen perusparannus	500		500		500		Urakka siirtyy 2025
Sahanniemen laiturin purku	400		400		400		Pyritään toteuttamaan
Uuden tieyhteyden rakentaminen maantie 170-Atomitie	245		245		245	12	Toteutuu
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Pääterveysasema, talotekniikan ja julkisivun saneeraus	500		500		500	64	Toteutuu 350t katto
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</i>							
Camping lisämajoitustarpeet	30		30		30		Toteutuu
Camping asiakaskeittiön uusiminen	20		20		20	24	Toteutuu
Varikon piha asfaltointi ja katon uusiminen	50		50		50		
Maaseututoimiston tilamuutokset	50		50		50		Toteutuu
Laivasillan lava	15		15		15		
Liikuntahallin lattiakorjaukset ja tutkimukset	20		20		20	3	Toteutunee
Viirilän museon ulkorakennuksen katto	20		20		20		Toteutuu
Nuorten paja tilamuutokset	60		60		60		Toteutuu
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (infrastruktuuri)</i>							
<i>Katujen peruskorjaus</i>	200		200		200	45	Toteutuu
<i>Katusuunnittelut</i>	50		50		50	52	Kikatuskujan suunnittelu
<i>Siltojen peruskorjaus</i>	50		50		50	10	Laiturikunnostus toteutuu
<i>Kestopäällystys</i>	350		350		350		Toteutuu
<i>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet</i>	40		40		40		toteutuu
<i>Liikenneturvallisuustoimenpiteet</i>	50		50		50		silta rumpujen tilalle

						(Ruukki)
<i>Bastionin palaneiden suojakatosten uusiminen</i>	30	30		30	5	Toteutuu
<i>Puistot</i>	50	50		50		Toteutuu
<i>Koirapuisto</i>	50	50		50	14	Toteutuu
<i>Taikarannan hyppytorni</i>						Purku, ruoppaus-+uusi torni raha ei riittävä
	30	30		30		
<i>Liikuntapaikkojen peruskorjaus</i>	50	50		50		Toteutuu
<i>Leikkipaikat</i>	50	50		50	1	Toteutuu
Alle 100 000 euron hankkeet (kaupunkisuunnittelu sekä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)						
GPS-vastaanotin	22	22		22		toteutuu
Investointimenot yhteensä	3357	3387		3387	310	
Investointien tulorahoitus						
Investointien tulorahoitus yhteensä						
Investointimenot netto		3387		3387	310	

Hulevesitaseyksikkö

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-6 2024	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>	320		320		320		<i>Hankkeet toteutuvat vesiliiketoimenpiteiden kautta</i>
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	100		100		100		
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	70		70		70		
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	50		50		50		
Katujen peruskorjaus	100		100		100		
Investointimenot yhteensä	320		320		320		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä:							
Investointimenot netto	320		320		320		

Yhteenveto suuret hankkeet

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-6 2024	Huomiot
Generalshagens skola	4 000	47	1000		1000	120	
Päiväkoti-investoinnit	7 800	107	3800		3800	111	
Yhteensä	11 800		4800		4800	231	

Kaupunki yhteensä

	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1–6 2024	Huomiot
Investointimenot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	285		285		285	23	
Kaupunginkansliakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	16330	390	7737		7737	368	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	3357		3387		3387	310	
Hulevesitaseyksikkö	320		320		320		
Investointimenot yhteensä	20292	390	11729		11729	624	
Investointitulot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	-200		-200		-200	-77	
Kaupunginkansliakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	-35		-35		-35		
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus							
Hulevesitaseyksikkö							
Investointitulot yhteensä	-235		-235		-235	-77	
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO	20057	390	11494		11494	624	

