

**Loviisan kaupungin kouluhankkeet**

14.10.2020

Koskenkylän koulukeskuksen hanke (peruskorjaus)

A. kinnunen

 Hankkeen bruttoala (brm<sup>2</sup>) 1192 m<sup>2</sup>

	TALOUSARVIO:	MENOT:
<b>B1 Rakennuttajan kustannukset</b>		
Suunnittelu ja rakennuttaminen		
<b>Yhteensä</b>	138 000,00	190 000,00
<b>B2 Rakennustekniset työt</b>		
<b>Macra Oy</b>	1 293 600,00	1 293 600,00
Rakennusurakan lisätyöarvio	300 000,00	709 797,80
<b>B3 LVI-työt</b>		
Putkityöt ja sprinkleri <b>Erikssonin Putki Oy</b>	145 000,00	145 000,00
Ilmanvaihtotyöt <b>R. A. Wickholm Oy</b>	220 000,00	220 000,00
Säätölaitteet (rakennusautomaattinen) <b>Siemens Osakeyhtiö</b>	29 400,00	29 400,00
LVI-lisätyöarvio		71 184,94
<b>B4 Sähkötyöt</b>		
<b>Loviisan Sähköpojat Oy Ab</b>	294 000,00	294 000,00
Lisätyöarvio		15 872,00
<b>B5 Erillishankinnat</b>		
Irtaimistot (osa hankittiin leasing-rahoituksellisesti)	150 000,00	30 000,00
<b>Muut kustannukset</b>		
<b>Yhteensä</b>	100 000,00	25 000,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 670 000,00</b>	3 023 854,74

**Varaukset**

Rakennuttajan kustannukset	<b>250 000,00</b>
Rakentaminen	<b>2 420 000,00</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>2 670 000,00</b>

**Yhteenveto:**

Vuosi	Talousarvio	Toteutuneet/varaus	
2018		54656,00	
2019		300678,231	
2020	2080000	2668520,53	<b>588 520,53</b>
<b>Yhteensä</b>		3023854,76	<b>Ylitys vuodelle 2020</b>

Kustannusarvio	Toteutunut/varaus	
2 670 000,00	3 023 854,76	353 854,76 <b>Ylitys kustannusarvioon</b>



## Loviisan kaupungin kouluhankkeet

14.10.2020

A Kinnunen

Lovisa Gymnasiumin hanke (peruskorjaus)

Hankkeen bruttoala (brm<sup>2</sup>)3225 m<sup>2</sup>

	TALOUSARVIO:	MENOT:
<b>B1 Rakennuttajan kustannukset</b>		
Suunnittelu ja rakennuttaminen		
<b>Yhteensä</b>	450 000,00	260 000,00
<b>B2 Rakennustekniset työt</b>		
<b>Oy Rakennuspartio</b>	1 771 000,00	1 771 000,00
Varaus (sisäpinnat)	807 000,00	599 000,00
<b>B3 LVI-työt</b>		
Putkityöt ja sprinkleri <b>Haveputki Oy</b>	235 053,00	235 053,00
Ilmanvaihtotyöt <b>R.A Wickholm Oy</b>	287 000,00	287 000,00
Säätölaitteet (rakennusautomaatio) <b>Siemens Osakeyhtiö</b>	73 900,00	73 900,00
Laitteosat, hissit (mukana rakennusurakassa)	0,00	-
Lisävaraus	100 000,00	54 200,00
<b>B4 Sähkötyöt</b>		
<b>Loviisan Sähköpojat Oy Ab</b>	518 000,00	518 000,00
Lisävaraus	20 000,00	66 103,50
<b>B5 Erillishankinnat</b>		
Irtaimistot (osa hankittiin leasing-rahoituksellisesti)	300 000,00	110 000,00
Lukitukset, kulunvalvonta, kamerat	50 000,00	25 000,00
<b>Muut kustannukset</b>		
<b>Yhteensä</b> (poistettu lautakunnan kokous)	0,00	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 611 953,00</b>	<b>3 999 256,50</b>

## Yhteenveto:

Vuosi	Talousarvio	Toteutuneet/varaus		
2018	-	92 119,00		
2019	700 000,00	300 112,65		
2020	4 000 000,00	3 607 024,85	-	<b>392 975,15</b> Säästö vuodelle 2020
Yhteensä	4 700 000,00	3 999 256,50		

Kustannusarvio	Toteutunut/varaus		
4 611 953,00	3 999 256,50	-	612 696,50 Säästö kustannusarv

)

rioon