

Loviisan kaupungin kouluhankkeet

14.10.2020

Koskenkylän koulukeskuksen hanke (peruskorjaus)

A. kinnunen

 Hankkeen bruttoala (brm²) 1192 m²

	TALOUSARVIO:	MENOT:
B1 Rakennuttajan kustannukset		
Suunnittelu ja rakennuttaminen		
Yhteensä	138 000,00	190 000,00
B2 Rakennustekniset työt		
Macra Oy	1 293 600,00	1 293 600,00
Rakennusurakan lisätyöarvio	300 000,00	709 797,80
B3 LVI-työt		
Putkityöt ja sprinkleri Erikssonin Putki Oy	145 000,00	145 000,00
Ilmanvaihtotyöt R. A. Wickholm Oy	220 000,00	220 000,00
Säätölaitteet (rakennusautomaattinen) Siemens Osakeyhtiö	29 400,00	29 400,00
LVI-lisätyöarvio		71 184,94
B4 Sähkötyöt		
Loviisan Sähköpojat Oy Ab	294 000,00	294 000,00
Lisätyöarvio		15 872,00
B5 Erillishankinnat		
Irtaimistot (osa hankittiin leasing-rahoituksellisesti)	150 000,00	30 000,00
Muut kustannukset		
Yhteensä	100 000,00	25 000,00
YHTEENSÄ	2 670 000,00	3 023 854,74

Varaukset

Rakennuttajan kustannukset	250 000,00
Rakentaminen	2 420 000,00
Yhteensä	2 670 000,00

Yhteenveto:

Vuosi	Talousarvio	Toteutuneet/varaus	
2018		54656,00	
2019		300678,231	
2020	2080000	2668520,53	588 520,53
Yhteensä		3023854,76	Ylitys vuodelle 2020

Kustannusarvio	Toteutunut/varaus		
2 670 000,00	3 023 854,76	353 854,76	Ylitys kustannusarvioon

Loviisan kaupungin kouluhankkeet

14.10.2020

A Kinnunen

Lovisa Gymnasiumin hanke (peruskorjaus)

Hankkeen bruttoala (brm²)3225 m²

	TALOUSARVIO:	MENOT:
B1 Rakennuttajan kustannukset		
Suunnittelu ja rakennuttaminen		
Yhteensä	450 000,00	260 000,00
B2 Rakennustekniset työt		
Oy Rakennuspartio	1 771 000,00	1 771 000,00
Varaus (sisäpinnat)	807 000,00	599 000,00
B3 LVI-työt		
Putkityöt ja sprinkleri Haveputki Oy	235 053,00	235 053,00
Ilmanvaihtotyöt R.A Wickholm Oy	287 000,00	287 000,00
Säätölaitteet (rakennusautomaatio) Siemens Osakeyhtiö	73 900,00	73 900,00
Laitteosat, hissit (mukana rakennusurakassa)	0,00	-
Lisävaraus	100 000,00	54 200,00
B4 Sähkötyöt		
Loviisan Sähköpojat Oy Ab	518 000,00	518 000,00
Lisävaraus	20 000,00	66 103,50
B5 Erillishankinnat		
Irtaimistot (osa hankittiin leasing-rahoituksellisesti)	300 000,00	110 000,00
Lukitukset, kulunvalvonta, kamerat	50 000,00	25 000,00
Muut kustannukset		
Yhteensä (poistettu lautakunnan kokous)	0,00	
YHTEENSÄ	4 611 953,00	3 999 256,50

Yhteenveto:

Vuosi	Talousarvio	Toteutuneet/varaus		
2018	-	92 119,00		
2019	700 000,00	300 112,65		
2020	4 000 000,00	3 607 024,85	-	392 975,15 Säästö vuodelle 2020
Yhteensä	4 700 000,00	3 999 256,50		

Kustannusarvio	Toteutunut/varaus		
4 611 953,00	3 999 256,50	-	612 696,50 Säästö kustannusarv

)

rioon