

KUNINGATTAREN RANTA INVESTOINNIT 2019-2023

TILANNE 10.12.2021

	Hyväksytyt lautakunta (sis vesihuolto)	Hyväksytyt lautakunta (Ei vesihuolto)	Lisätyöt	Yhteensä	Ylitys + Alitus -	Arvio lisäkest	Kaikki Yhteensä	TA2021	TA 2022	Käyttämättä 2021 alitus -	YLITYS +	Kokonaisbudjetti Kuningattarenranta		Jäljellä
												TOT	Hyv	
2019			Tot+				0					0		
2020	351854,87		arvio				0					0		
2021														
Eteläosa hyväksytyt	410187	215038	200000	415038	4851	0	415038							
Pohjoisosa hyväksytyt	669700	520700	150000	535700		0	535700							
Keskiosa hyväksytyt	3277700	3179700	1200000	3299700	220000	0	3299700							
Muuta kustannusta	0	0	0	0	0	0	0							
Väliallas	100000			48500			48500							
Silttiverho	61000			61000			61000							
Ruoppaus	810000	747960	50000	747960			747960							
Saven ajo	300000	300000		300000			300000							
meluseinä	76000	76000												
							0							
YHTEENSÄ	5704587	5039398	385039	5707898	3311	0	5707898	5000000		707898		5707898	8600000	2892102

KIRJANPIDON TILANNE 10.12.2021

Kuningattarenranta-hanke	toteutunut	toteutunut	TA	TA	TA
Ei sisällä vesihuoltoa	2020	2021	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
	351 854,87	2 562 627,08	5 000 000	2 000 000	1 248 145,13

Hanke kok.	8 600 000
------------	-----------

Hankerahaa jäljellä	5 685 518,05
---------------------	--------------

2019		
2020	351854,87	
2021		
Eteläosa	420000	sidottu summa
Pohjoisosa	700000	sidottu summa
Keskiosa	3400000	sidottu summa
	0	
Väliallas	100000	sidottu summa
Silttiverho	61000	sidottu summa
Ruoppaus	810000	sidottu summa
Saven ajo	300000	sidottu summa
meluseinä	76000	sidottu summa
Kelluva silta	360000	16.12.2021
Yhdyslaituri	93000	16.12.2021
Tukimuuri	300000	arvio 2022
Aallonmurtaja	350000	arvio 2022
Päälystystyö	375000	arvio 2022-23
Viheralueet	340000	arvio 2022-23
Valaistus	380000	arvio 2022-23
Muut kulut	180000	arvio 2022-23
YHTEENSÄ	8596854,9	