

Lovisa stads skolprojekt

Projektet Skolcentret i Forsby (grundlig renovering)

14.10.2020

A. kinnunen

Projektets totala bruttoarea (brm²) 1192 m²

		BUDGET:	UTGIFTER:
B1 Byggherrens kostnader			
Planering och byggherreverksamhet			
Totalt		138 000,00	190 000,00
B2 Byggnadstekniska arbeten			
Macra Oy		1 293 600,00	1 293 600,00
Beräkning av tillägsarbete för by		300 000,00	709 797,80
B3 VVS-arbeten			
Rörarbeten och sprinkler	Erikssonin Putki Oy	145 000,00	145 000,00
Ventilationsarbeten	R. A. Wickholm Oy	220 000,00	220 000,00
Regleringsanordningar (byggnadsa	Siemens Aktiebolag	29 400,00	29 400,00
Beräkning av VVS-tillägsarbete			71 184,94
B4 Elarbeten			
Loviisan Sähköpojat Oy Ab		294 000,00	294 000,00
Beräkning av tillägsarbete			15 872,00
B5 Separata upphandlingar			
Lösöre (en del skaffades med leasing-finansiering)		150 000,00	30 000,00
Övriga kostnader			
Totalt		100 000,00	25 000,00
TOTALT		2 670 000,00	3 023 854,74

Reserveringar

Byggherrens kostnader	250 000,00
Byggande	2 420 000,00
Totalt	2 670 000,00

Sammandrag:

År	Budget	Utfall/reservering		
2018		54656,00		
2019		300678,231		
2020	2080000	2668520,53	588 520,53	Överskridning för 2020
Totalt		3023854,76		

Kostnadsberäkning	Utfall/reservering		
2 670 000,00	3 023 854,76	353 854,76	Överskridning jämfört

: med kostnadsberäkningen

Lovisa stads skolprojekt

14.10.2020

A Kinnunen

Projektet Lovisa Gymnasium (grundlig renovering)

Projektets totala bruttoarea (brm²) 3225 m²

	BUDGET:	UTGIFTER:
B1 Byggherrens kostnader		
Planering och byggherreverksamhet		
Totalt	450 000,00	260 000,00
B2 Byggnadstekniska arbeten		
Oy Rakennuspartio	1 771 000,00	1 771 000,00
Reservering (inre ytor)	807 000,00	599 000,00
B3 VVS-arbeten		
Rörarbeten och sprinkler Haveputki Oy	235 053,00	235 053,00
Ventilationsarbeten R. A. Wickholm Oy	287 000,00	287 000,00
Regleringsanordningar (byggnadsautomatik) Siemens Aktiebolag	73 900,00	73 900,00
Utrustningens delar, hissar (ingår i byggnadsentreprenaden)	0,00	-
Tilläggsreservering	100 000,00	54 200,00
B4 Elarbeten		
Loviisan Sähköpojat Oy Ab	518 000,00	518 000,00
Tilläggsreservering	20 000,00	66 103,50
B5 Separata upphandlingar		
Lösöre (en del skaffades med leasing-finansiering)	300 000,00	110 000,00
Låsanordningar, passerkontroll, kameror	50 000,00	25 000,00
Övriga kostnader		
Totalt (nämndens sammanträde som inte har budget)	0,00	
TOTALT	4 611 953,00	3 999 256,50

Sammandrag:

År	Budget	Utfall/reservering		
2018	-	92 119,00		
2019	700 000,00	300 112,65		
2020	4 000 000,00	3 607 024,85	(392 975,15)	Besparing för 2020
Totalt	4 700 000,00	3 999 256,50		

Kostnadsberäkning

Utfall/reservering

4 611 953,00

3 999 256,50 -

612 696,50

Besparing jämfört me

ed kostnadsberäkningen